

## 석면농도측정 결과표

현 장 명	하중초등학교
해체 · 제거업체	주식회사 영도이앤씨
시료접수일	2023-01-13
시료분석일	2023-01-13

시료 NO	측정지점	유량 (L/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (개/cm <sup>3</sup> )	측정기준
-	공시료 1	-	100	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	100	-	-	-	-	-
-	공시료 3	-	100	-	-	-	-	-
1	5층 6-1	10.33	100	1,033	11.5	100	0.005	미만
2	5층 6-2	10.30	100	1,030	12.0	100	0.006	미만
3	5층 6학년연구실	10.44	100	1,044	12.5	100	0.006	미만
4	5층 6-3	10.38	100	1,038	12.0	100	0.006	미만
5	5층 6-4	10.26	100	1,026	11.0	100	0.005	미만
6	5층 학생회실	10.24	100	1,024	11.0	100	0.005	미만
7	5층 6-5	10.34	100	1,034	12.5	100	0.006	미만
8	5층 어울마당	10.28	100	1,028	12.0	100	0.006	미만
9	5층 어울마당	10.33	100	1,033	12.5	100	0.006	미만
10	5층 복도	10.30	100	1,030	12.0	100	0.006	미만
11	5층 복도	10.44	100	1,044	11.0	100	0.005	미만
12	5층 복도	10.38	100	1,038	11.5	100	0.005	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.  
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

비고	
----	--

